



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č.j.: POD/15840/2026

Spis. zn.: 951_2

Vyřizuje: Konečný Jiří, Ing.

Tel.: 596 657 280

E-mail: konecny@pod.cz

Datum: 22.09.2026

Dle rozdělovníku

Informace o aktuálním stavu přípravy projektu odstranění povodňových škod na vodních tocích Bělá a Staříč

Vážený pane starosto / Vážená paní starostko,

dovolujeme si Vás informovat o aktuálním stavu přípravy projektu odstranění povodňových škod na vodních tocích Bělá a Staříč v úseku na území Vaší obce.

Podklady pro projektové dokumentace

Od vstupního jednání konaného dne 11.2.2026, kde Vám byl prezentován harmonogram přípravy jednotlivých částí projektu, bylo zajištěno a dokončeno kompletní geodetické a letecké zaměření celého dotčeného území, byl vytvořen podrobný digitální model terénu a provedeny kompletní hydrotechnické výpočty kapacity koryt ve stávající stavu po povodni a po provedení zabezpečovacích prací v korytech. Zároveň byly do modelu terénu zaneseny všechny nové skutečnosti vzniklé obnovou území podél toku, mosty, lávky, místní komunikace, inženýrské sítě, ale třeba i obnova fotbalového hřiště apod. Dále byla provedena pasportizace studní a provedeno několik místních šetření projektanty a pracovníky našeho podniku. Na základě objednávky byly ČHMÚ předány nové hydrologické údaje pro celkem 11 profilů na předmětných vodních tocích.

Aktuálně se dokončují práce na inženýrsko-geologických průzkumech a na hydrotechnických výpočtech prvních technických návrhů úprav toku v prioritních úsecích a probíhá zpracování podrobného biologického průzkumu, dlouhodobě pak bude probíhat monitoring pasportizovaných studní.

Příprava koncepce a projektových dokumentací

V přípravě projektové dokumentace byly ze strany projektanta vytvořeny mapy definující ideu provádění úprav na tocích, ze kterých bude projektant vycházet při přípravě koncepce a následně jednotlivých dokumentací. Koncepce řešení bude připravena v souladu s harmonogramem na konci roku 2026, hotovou koncepcí lze představit v úvodu roku 2027.

Zájmový úsek toků Bělá a Staříč byl rozdělen na 16 úseků, s přidělením pořadí zpracování projektů dle priorit. Seznam úseků s nejvyšší prioritou je následující:

Prioritní úsek	Obec	říční kilometr
0	Jeseník	16,800 - 19,768
1	Písečná / Česká Ves	10,050 - 11,880
2	Mikulovice	1,760 - 3,700

3	Bělá pod Pradědem	24,808 - 26,560
4	Lipová-Lázně	4,090 - 6,450
5	Česká Ves	11,880 - 13,850
6	Jeseník / Bělá pod Pradědem	19,768 - 21,462
7	Česká Ves	13,850 - 15,550
8	Mikulovice	0,000 - 1,760
9	Jeseník / Česká Ves	15,550 - 16,800

Současně spolu s koncepcí jsou připravovány projektové dokumentace pro povolení záměru v prvních čtyřech prioritních úsecích, zahrnující obce Písečná (ř.km 10,050-11,880), Mikulovice (ř.km 1,760-3,700), Bělá pod Pradědem (ř.km 24,808 – 26,560) a Lipová-Lázně (ř.km 4,090-6,450). První projektová dokumentace (Písečná) bude dokončena k 27.10.2026, další úseky budou dále dokončovány vždy v měsíčních intervalech.

Představení návrhu technického řešení jednotlivých úseků příslušné obci předpokládáme v období alespoň měsíc před odevzdáním dokumentace, pro Písečnou lze tak očekávat prezentaci na obci v období přelomu září/říjen 2026, konkrétní termíny jednání s dotčenou obcí budou dojednány vždy v předstihu. Na jednání bude prezentováno navržené technické řešení a parametry úprav, předpokládaný rozsah prací a jejich možné dopady na území obce. Současně bude prostor pro připomínky zástupců obce a pro projednání aktuálních místních podmínek, které je třeba při další přípravě projektu zohlednit.

Za Povodí Odry, státní podnik potvrzujeme, že příprava projektu pokračuje podle harmonogramu stanoveného na vstupním jednání a dle termínů daných ve smlouvě o dílo s projektanty.

Postupně s dokončováním projektové dokumentace pro povolení záměru stavby pro prioritní úseky a po majetkoprávním vypořádání budou podány žádosti o stavební povolení a zahájeny projekční práce na dokumentaci pro provádění stavby. Zahájení výběru zhotovitelů stavebních prací na příslušných úsecích předpokládáme ke konci roku 2027.

Na závěr uvádíme, že v městě Jeseník na toku Bělé v úseku ř.km 16,800 – 19,768 (prioritní úsek 0) byly stavební práce zahájeny s termínem dokončením prací do 30.11.2027.

S pozdravem

Elektronický podpis: 23.9.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jiří Konečný
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 28.4.2028 11:39 +02:00

Ing. Jiří Konečný
vedoucí investičního odboru

Dle rozdělovníku:

Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 79001 Jeseník
Obec Bělá pod Pradědem, Domašov 381/, 79001 Bělá pod Pradědem
Obec Hradec-Nová Ves, Hradec-Nová Ves 12/, 79084 Hradec-Nová Ves
Obec Lipová-lázně, Lipová-lázně 396/, 79061 Lipová-lázně, starosta@lipova-lazne.cz
Obec Mikulovice, Hlavní 5/, 79084 Mikulovice, vodohospodar@mikulovice.cz
Obec Písečná, Písečná 262/, 73991 Písečná
Obec Česká Ves, Jánského 341/, 79081 Česká Ves